

Beilage 1

Neubau Pflegezentrum Baar

Revision Investitionsbeitrag an Projektierung und Planung des Pflegezentrums
gemäss KRB vom 26. April 2001

1. REVISIONSERGEBNIS

1.1 Ordnungsmässigkeit

Im Rahmen unserer Prüfungen haben wir festgestellt, dass die mit KRB vom 26. April 2001 bewilligten Kredite für einen Investitionsbeitrag für die Planung des Pflegezentrums mit regionalem Leistungsprogramm in Baar ordnungsgemäss abgerechnet wurden.

1.2 Zahlen

		Fr.
Pflegezentrum, Projektierung	Kredit gemäss KRB vom 26. April 2001	2'150'000.00
	Abrechnung gemäss Anhang I und II	1'498'519.95
	Kreditunterschreitung	-651'480.05
Pflegezentrum, Ausführungsplanung	Kredit gemäss KRB vom 26. April 2001	800'000.00
	Abrechnung gemäss Anhang I und II	644'880.00
	Kreditunterschreitung	-155'120.00
Kreditunterschreitung gesamthaft		-806'600.05

1.3 Feststellungen und Hinweise

Bezüglich der Kostenunterschreitung verweisen wir auf die Begründungen des Hochbauamtes im Bericht und Antrag an den Kantonsrat betreffend Genehmigung der Schlussabrechnungen im Frühjahr 2009.

1.4 Wir empfehlen,

von der geprüften Abrechnung Kenntnis zu nehmen.

2. INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
3. Vorbemerkungen	2
4. Projektierungskredit und Ausführungsplanung	2
5. Abstimmung mit der Staatsbuchhaltung	2

3. VORBEMERKUNGEN

Mit Kantonsratsbeschluss vom 26. April 2001 wurden für einen Investitionsbeitrag für die Planung des Pflegezentrums mit regionalem Leistungsprogramm in Baar, einschliesslich Wohnheim für jüngere pflegebedürftige und körperlich behinderte Personen, die nachfolgenden Kredite bewilligt:

	Fr.
Zweistufiges Gesamtleistungswettbewerbsverfahren	2'150'000.00
Ausführungsplanung erstrangiertes Wettbewerbsprojekt	800'000.00
Total Kredite	2'950'000.00

Mit dem vorliegenden Revisionsbericht nehmen wir Stellung zu diesen zwei Krediten.

Nach Abrechnung sämtlicher Kredite werden wir in einem separaten Bericht über die Planung und den Neubau des Zentralspitals sowie die Investitionsbeiträge an das Pflegezentrum Baar eine zusammenfassende Übersicht erstellen.

4. PROJEKTIERUNGSKREDIT UND AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Wir prüften die Investitionsbeiträge des Kantons Zug an die Stiftung Pflegezentrum Baar anhand der beim Hochbauamt vorhandenen Verträge und Zahlungsbelege. Wir bestätigen, dass sämtliche Verrechnungen und Beiträge zwischen dem Kanton Zug und der Stiftung Pflegezentrum Baar ordnungsgemäss abgerechnet wurden.

Bezüglich der Kostenunterschreitung verweisen wir auf die Begründungen des Hochbauamtes im Bericht und Antrag an den Kantonsrat betreffend Genehmigung der Schlussabrechnung im Frühjahr 2009.


Weitere Details sind aus den Anhängen I und II zu diesem Bericht ersichtlich.

5. ABSTIMMUNG MIT DER STAATSBUCHHALTUNG

Die Abstimmung mit der Staatsbuchhaltung ergab keine Differenz. Wir verweisen auf Anhang II dieses Berichts.

Zug, 13. November 2008

FINANZKONTROLLE DES KANTONS ZUG

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Martin Billeter', written in a cursive style.

Martin Billeter

Edy Leisibach

Geht an:

- Baudirektion
- Hochbauamt (2)
- Gesundheitsdirektion
- Finanzdirektion (2)
- Staatswirtschaftskommission (3)

Neubau Pflegezentrum, Revision Projektierungskredit (KRB vom 26. April 2001)

Arbeitsgattung		Abrechnung
		Fr.
Broschüre		41'148.10
Einweihung		6'045.80
Pressemitteilungen		22'167.75
Projektüberarbeitung		34'706.30
MWST-Beratung		4'368.55
Projektierung Pflegezentrum	60% Anteile Kanton	1'433'459.85
Projektierung Pflegezentrum	40% Anteile Stiftung	-43'376.40
Total Projektierungskredit		1'498'519.95

Neubau Pflegezentrum, Ausführungsplanung (KRB vom 26. April 2001)

Arbeitsgattung		Abrechnung
		Fr.
Ausführungsplanung Pflegezentrum		644'880.00
Total Projektierungskredit		644'880.00

**Neubau Pflegezentrum - Projektierung und Ausführungsplanung
Abstimmung mit der Staatsbuchhaltung**

Pflegezentrum Projektierung

Fr.

Navision

HB3062.0009.1 PZ Baar, Planung, Ausführung	2004	-645'425.15
	2005	1'614.00
	2006	67'747.65
	2008	2'074'583.45

Total **1'498'519.95**

Kredit 2'150'000.00

Kreditunterschreitung **651'480.05**

Pflegezentrum Ausführungsplanung

ISOV-Finanz

3060.50327.02 Ausführungsplanung PZ	2003	358'266.75
-------------------------------------	------	------------

Navision

HB3062.0009.2 PZ Baar, Planung, Ausführung	2004	286'613.25
--	------	------------

Total **644'880.00**

Kredit 800'000.00

Kreditunterschreitung **155'120.00**